

संशोधित प्रारूप-2

मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत प्रत्येक निकाय को शत प्रतिशत निर्गत की गयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों का विवरण

निकाय का नाम—पीपीगंज, गोरखपुर।

सं०	कार्य का नाम	कार्य की लम्बाई-चौड़ाई सहित	शासनादेश संख्या	कार्य की स्वीकृत लागत	अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि	कार्य के सापेक्ष निविदा धनराशि	कार्य के सापेक्ष कुल भुगतान	कार्य के सापेक्ष द्वितीय किश्त हेतु माँग धनराशि	कार्य पूर्ण होने के पश्चात हुई बचत की धनराशि का विवरण
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	वार्ड नं० 9 बिहारी टोला में अभिमन्यु के घर से प्रभुदयाल के घर तक सी०सी० रोड एवं कवर्ड आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	सी०सी०रोड- 51.00x1.6 5 नाली - 51.00x0.3 5x0.35	संख्या-172 / 2024 / 644 मु०मं०न०सृ०यो० / 9-2-2024 ई०-1877818 नगर विकास अनुभाग-2 लखनऊ	5,15,000.00	1,16,000.00	5,14,742.00	115942.00	398742.00	0
2	वार्ड नं० 1 में प्रेमशंकर गौड़ के घर से हरि मद्धेशिया के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	सी०सी०रोड- 70x2.30	दिनांक 28 दिसम्बर 2024 द्वारा रू० 877.55 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त	6,25,000.00	1,41,000.00	6,24,687.00	140930.00	483687.00	0

3	वार्ड नं0 6 अब्दुल कलाम नगर में सूर्यजीत के मकान से पूर्णमासी के मकान तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	सी0सी0रोड- 120.00x3.00 नाली - 120.00x0.40x0.35	के रूप में 191.46 लाख मात्र प्राप्त हुआ है।	16,40,000.00	3,71000.00	1636392.00	370184.00	1265392.00	0
4	वार्ड नं0 12 फिराक नगर में सुजीत के घर से बेलौन्जी कोठी तक आर0सी0सी0 नाली, स्लैब एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	सी0सी0रोड- 205.00x4.35 नाली - 280.00x0.60x0.50		3895000.00	880000.00	3894610	879912.00	3014610.00	0
5	वार्ड नं0 17 अटल नगर में अनिल शर्मा के घर से जयप्रकाश यादव के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	सी0सी0रोड- 245.00x6.50		<u>3889000.00</u>	<u>879000.00</u>	3879666.00	876890.00	3000666.00	0
6	वार्ड नं0 19 में कन्या विद्यालय के बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य।	294x2.30		<u>3895000.00</u>	<u>880000.00</u>	3893052.00	879560.00	3013052.00	0
7	वार्ड नं0 3 कबीर नगर में प्रेम चन्द निषाद के घर से गौशाला पुलिया तक रिटेनिंग वाल एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	सी0सी0रोड- 340.00x3.25		3863000.00	873000.00	3843685.00	868635.00	2970685.00	

8	वार्ड नं0 17 अटल नगर में टोला गदहीखाल में काली मंदिर से सहजुआ पिच रोड तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	सी0सी0रोड- 452.00x3.00		3896000.00	880000.00	3894052.00	879560.00	3014052.00	0
9	वार्ड नं0 6 में दिलीप यादव के मकान से राकेश चौधरी के मकान होते हुए उमेश के मकान तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	नाली - 150.00x0.35x0.40		912000.00	206000.00	911544.00	205897.00	705544.00	0
10	वार्ड नं0 5 वीर बहादुर नगर में रामवृक्ष के घर से रामबरन के घर होते हुए नाथू सहानी के घर तक आर0सी0सी0 नाली, रिटेनिंग वाल, सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	सी0सी0रोड- 150.00x2.30 नाली - 150.00x0.45x0.35		1989000.00	450000.00	1988005.00	449775.00	1538005.00	0

11	वार्ड नं० 12 फिराक नगर टोला बलुआहवा में प्राथमिक विद्यालय के कमरों में टायलीकरण, मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य।	(2x5.80x5.60) (1x5.80x5.00) वरामदा (1x3.00x2.65)		499000.00	113000.00	498750.00	112944.00	385750.00	0
				कुल योग				1,97,90,185.00	


अवर अधिकारी
नगर पंचायत
गोरखपुर


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड, लो० नि० वि०
गोरखपुर


अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत पीपीगंज
गोरखपुर


अध्यक्ष
नगर पंचायत पीपीगंज
गोरखपुर